

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
č.: 54380/24912/OŽpVO/2018
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len: „Dodatok č.1“)

I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **KOMVAK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.**
 Adresa sídla: E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
 Zastúpenie: Mgr.Patrik Ruman, predseda predstavenstva
 Ing. Peter Korpás, člen predstavenstva
 IČO: 36537870
 DIČ: 2020159735
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
 IBAN: SK54 0900 0000 0051 3938 9607
 Telefón: +421 35/3214000
 E-mail: sekretariát@komvak.sk
 Údaj o zápise: OR OS Nitra, Oddiel : Sa, vložka č. 10148/N

/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Komárno**
 IČO: 00306525
 DIČ: 2021035731
 Sídlo: Námestie generála Klapku č. 1, 945 01 Komárno, Slovenská republika
 Štatutár organizácie: Ing. László Stubendek, primátor mesta
 Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
 IBAN: SK1052000000000007408930
 Telefón: 035 / 770 17 54,285 12 21
 E-mail: info@komarno.sk, web: www.komarno.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

II.
Úvodné ustanovenia

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 je dohoda zmluvných strán o zmene Zmluvy o dielo uzavretej dňa 12.07.2018 pod č. 54380/24912/OŽpVO/2018 (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínov zhotovenia jednotlivých prác. V prípade vodoinštalatérskych prác došlo v priebehu realizácie k zisteniu takej skutočnosti, ktorá bránila riadnemu ukončeniu prác v dohodnutom termíne (havarijný stav vodovodného potrubia v trase kanalizácie – podchytené v zázname zo dňa 1.8.2018). V prípade dokončovacích prác je v zmysle vyjadrenia zhotoviteľa potrebné dodržať odporúčané termíny pre technologické postupy pri vyhotovovaní povrchovej úpravy podlahy a z toho dôvodu nie je možné ukončiť dielo v dohodnutom termíne (viď. záznam zo dňa 1.8.2018).

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo na zhotovenie diela:
„Výmena ležatej kanalizácie v pavilóne A v MŠ na Lodnej ul. v Komárne“.

III.

Predmet Dodatku č. 1

V súlade s Článkom XIV. bod 14.3 Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňajú a menia Články, body a Prílohy Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Čl. VI. Čas plnenia bod 6.1.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

6.1.1 Vodoinštalátorské práce :

Zahájenie stavby : do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Ukončenie stavby : do 35 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

6.1.2 Dokončovacie práce :

Zahájenie stavby : do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Ukončenie stavby : v 1. dekáde mesiaca december 2018 najneskôr však do 20.12.2018

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Komárno.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č.1 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Komárno, dňa 22 AUG. 2013

Objednávateľ:

Mesto Komárno zastúpené

Ing. László Stubendek, primátor



Komárno, dňa 22 AUG. 2013

Zhotoviteľ:

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zastúpená

Mgr. Patrik Ruman, predseda predstavenstva

Ing. Peter Korpás, člen predstavenstva

KOMVaK -2-
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
so sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020150735
Reg.: Oblasť súd nára, odd. Sa, vložka 10148/N